

附件：

项目支出绩效自评表
(2017年度)

项目名称		安徽职业技术学院行政办公楼中央空调安装项目							
主管部门		省教育厅	实施单位		安徽职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	210万元	2068657.3	10	0.985074905	9.8	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:本年一般公共预算拨款								
	其他资金								
年度总体目标	项目完成,达到预期目标		2017年9月份设备进场安装调试完成,11月份完成验收审计,12月份支付完成,投入使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	四出风嵌入式室内机设备	5	99台	99台	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			多联空调室外机设备	5	10台	10台		5	
			铜芯电力电缆敷设	5	1058米	1058米		5	
			配电箱	5	3个	3个		5	
			计算机控制系统	5	1套	1套		5	
			其他辅材等	5	1批	1批		5	
		质量指标	达到使用预期目标	10	达成预期目标	达成预期目标	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			按时完成空调安装	10	达成预期目标	达成预期目标		10	
		成本指标	节约建设成本		达成预期目标	达成预期目标			
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	招标采购价格低于预算价格	15	达成预期目标	达成预期目标	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			所购产品一级能耗	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
		生态效益指标	满足正常使用	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
			满足制冷制热效果	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用正常,效果良好	10	达成预期目标	达成预期目标	同效益指标得分计算方式。	10	
								
	总分								99.8

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。